

Rúbrica de evaluación - Especificaciones técnicas

ASPECTOS DE FORMA		0	1	2
1	Estructura EE.TT.	No se observa una estructura lógica y no se aborda el tema de fondo.	La estructura de EE.TT. aborda parcialmente desde temas macro al caso de estudio.	La estructura de EE.TT. permite establecer la secuencia lógica y ordenada del tema tratado, abordando desde temas macro al caso de estudio.
2	Redacción, dicción y ortografía.	La EE.TT. presenta más de 10 faltas de ortografía y lenguaje es poco claro.	Se presentan algunas faltas de ortografía y lenguaje es relativamente claro.	El estudio es redactado en lenguaje claro y técnicamente correcto, respecto reglas de ortografía, puntuación y del idioma.
3	Presentación y bibliografía.	No se observa un formato estandarizado y ni se cita bibliografía.	Se observa un formato estandarizado, sin embargo, no se citan referencias o bibliografía.	Las tablas, gráficos y figuras están tituladas e indican la fuente con un formato estandarizado.
ASPECTOS DE FONDO		0	1	2
4	Contextualización obra.	Ausencia completa de contexto de la obra.	Contexto mínimo o insuficiente para comprender la obra.	Contexto completo que permite la total comprensión de la obra estudiada.
5	Grados y fracción defectuosa	Ausencia total de aspectos relativos a grados y fracción defectuosa.	Se menciona 1 de los aspectos solicitados	Se indica de manera adecuada y justificada los aspectos de grados y fracción defectuosa.
6	Aspectos de exposición	Ausencia total de aspectos relativos a exposición.	Menciona grados de exposición, sin embargo, no son acordes al contexto de la obra estudiada.	Se indica claramente grados de exposición acorde al contexto de la obra y la normativa aplicable.
7	Manejo y calidad componentes, transporte y condiciones de descarga	Ausencia total de aspectos relativos a componentes, transporte y descarga.	Se mencionan solo algunos aspectos a considerar dentro de este ítem.	Se explica los procedimientos de control necesarios para la verificación de calidad. Se menciona inspección técnica y se explican todos los ítems.
8	Verificación de calidad del hormigón colocado	Ausencia total de aspectos relativos a verificación de calidad del hormigón colocado.	Se especifica de manera insuficiente la verificación de la calidad del hormigón.	Se verifica completamente la calidad del hormigón colocado, mencionando los aspectos relevantes.
9	Condiciones de curado	Ausencia total de aspectos relativos a curado.	No se considera el contexto de la obra en las condiciones de curado.	Se mencionan métodos de curado para el hormigón acorde al contexto de la obra.
10	Condiciones de desmolde y descimbre	Ausencia total de aspectos relativos a desmolde y descimbre.	Se describe parcialmente las condiciones tanto para desmolde y descimbre.	Se especifica los tiempos y requisitos de desmolde y descimbre para los elementos.
11	Manejo de juntas y reparaciones	Ausencia total de aspectos relativos a juntas y reparaciones.	Se describe parcialmente aspectos del manejo de juntas y reparación de defectos del hormigón.	Se tratan las condiciones para las juntas de hormigón, se incluyen métodos de detección de defectos y protocolos de reparaciones.
12	Frecuencia de muestreo	Ausencia total de aspectos relativos a frecuencia de muestreo.	Se indican aspectos relativos al muestreo de hormigón fresco de manera insuficiente.	Se indica frecuencia de muestreo del hormigón fresco relacionándolo a la normativa vigente y al contexto de la obra estudiada.
13	Aceptación	Ausencia total de aspectos relativos a aceptación.	Se presentan algunos criterios de aceptación apropiados, pero no en su totalidad.	Se indican criterios de aceptación apropiados.